

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2018 m. balandžio 12 d.
(3 etapas)

Eil. Nr.	Adresas	Susirinkimo data pritarimui	Butų sk.	Bendras plotas kv.m.	CPO konkurso pabaiga	CVPIS konkurso pabaiga	Rangovas	Statybos tech. priežiūra	Rezultatai	Atliktų darbų sumos EUR.
1	Švyturio g. 15, Pažagienių k. (bendrija)	2017-05-08	12	606,09	2017-08-10		UAB „Bodesa“ Šiauliai Patvirtinta statybos pradžia 2018-02-12	UAB „Prie Lėvens“ 1185,80 Eur. 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-24 Pabaig. 2018-06-24 IP darbai 160 700 Eur. Sut.d. 146 542,02 Eur. IP proj. 12 860 Eur. Sut. proj.10 964,60 Eur. Sut. 157 506,62 Eur	TDP 10.964,60 100% St. darbai 62 552,72 43,77 %
2	Švyturio g. 21, Pažagienių k. (bendrija)	2017-04-21	12	606,84	2017-07-28		UAB „Modernaus būsto projektai“ Pakartotinis techninio projekto derinimas su gyventojais. Susirinkimas vyks 2018-04-12	UAB „Prie Lėvens“ 1 185,80 Eur. 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-03 Pabaig. 2018-06-03 IP darbai 181 740 Eur Sut.d. 181 706,86 Eur IP proj. 14 540 Eur Sut. proj.10 611,70 Eur Sut. 192 318,56 Eur	TDP St. darbai
3	Vėbrupės g. 22, Skaistgirių k. (JVS)	2017-05-04	4	228,21	2017-07-26		UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžia 2017-12-05	UAB „Prie Lėvens“ 943,80 Eur. 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-07-31 Pabaig. 2018-05-31 IP darbai 94 140 Eur. Sut.d. 84 911,14 Eur IP proj. 7530 Eur Sut. proj. 4876,3 Eur Sut. 89 787,44 Eur	TDP 4 876,30 100% St. darbai 59 320,50 73 %
4	Švyturio g. 33, Pažagienių k. (bendrija)	2017-05-03	18	1068,96	2017 -11-24		UAB „Aulaukis“ Namo savininkai susirinkime patvirtino techninį projektą 2018-03-13, vyksta techninio projekto ekspertizė	UAB „Prie Lėvens“ 1 573 Eur 2018-01-16	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-11-21 Pabaig. 2018-09-21 IP darbai Sut.d. IP proj. Sut. proj. Sut. 297 432,52 Eur	TDP St. darbai

5	Šermukšnių g. 1, Upytės k. (JVS)		9	639,64				Namo gyventojų susirinkimas 2017-04-27. Namų gyventojai nusprendė balsų dauguma 89 % dalyvauti namų renovacijos programoje. Tikrino Šiaulių bankas, per didelės gyventojų skolos		
6	Naujamiesčio g. 7, Liberiškio k. (VŠĮ VKŪ)	2017-04-27	4	193,7	2017-09-21		UAB „Svalex“ Pasvalys Namų savininkai susirinkime patvirtino techninį projektą 2018-03-29	UAB „Kiwa inspecta“ 490 Eur. 2017-10-13	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-09-26 Pabaig. 2018-07-26 IP darbai 61 610 Eur. Sut.d. 49 535,47 Eur. IP proj. 4 930 Eur. Sut. proj. 4 560 Eur Sut. 54 095,47 Eur	TDP St. darbai
7	Norušių g. 7, Linkaučių k. (VŠĮ VKŪ)	2017-03-17	12	551,37	2017-07-28		UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžia 2017-12-05	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 1 548,80 Eur 2017-08-18	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-07-31 Pabaig. 2018-05-31 IP darbai 139 270 Eur. Sut.d. 129 832,99 Eur. IP proj. 11 140 Eur. Sut. proj. 9 620,10 Eur. Sut. 139 453,10 Eur	TDP 9 620,10 100% St. darbai 35 014,98 33,54 %
8	Šventupių g. 13, Šventupių k. (VŠĮ VKŪ)		8	386,52					Namų gyventojų susirinkimas 2017-04-19. Namų gyventojai atsisakė dalyvauti namų renovacijos programoje	

9	Smėlynės g. 179, Senamiesčio k., (bendrija)	2017-04-26	24	1058,54	2017-07-28		UAB „Bodesa“ Šiauliai Namo savininkai susirinkime patvirtino techninį projektą 2018-02-12, vyksta projekto ekspertizė	UAB „Prie Lėvens“ 1 497,98 Eur. 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž.2017-08-02 Pabaig. 2018-06-02 IP darbai 237 560 Eur Sut.d. 189 095,66 Eur IP proj. 16 630 Eur Sut. proj.16 000 Eur Sut. 205 095,66 Eur	TDP St. darbai
10	Sporto g. 9, Krekenavos mstl., (JVS)		24	1324,59					Namo gyventojų susirinkimas 2017-05-10. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje	
11	Žagienės g. 5, Pažagių k. (JVS)	2017-05-02	18	1166,72	2017-11-16		UAB „Žilinskis ir Co“ Baigti projektavimo darbai 2018-02-28, vyksta projekto ekspertizė	UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“ 2 057 Eur. 2017-12-11	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-11-15 Pabaig. 2018-09-15 IP darbai 347 390 Eur. Sut.d. Eur. IP proj. 24 320 Eur. Sut. proj. Eur. Sut. 359 777,06 Eur	TDP St. darbai
12	Sporto g. 15, Krekenavos mstl., (JVS)		32	1837,8					Namo gyventojų susirinkimas 2017-04-05. Namo gyventojai nusprendė balsų dauguma 63 % dalyvauti namo renovacijos programoje. Tikrino Šiaulių bankas, per didelės gyventojų skolos	

13	Nevėžio g. 18 Miežiškių mstl. (JVS)	2017-04-20	4	154,52	2017-08-01		UAB „Garantas“ Vilnius Statybos leidimas 2017-12-21 Perduota statybviėtė 2018-04-05	UAB „Prie Lėvens“ 687,28 Eur. 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-01 Pabaig. 2018-06-01 IP darbai 55 770 Eur Sut.d. 53 747,78 Eur IP proj. 4 460 Eur Sut. proj.. 4 090 Eur Sut. 57 837,78 Eur	TDP 4 090 100% St. darbai
14	Taikos g. 4 Miežiškių mstl. (bendrija)		4	333,64					Namo gyventojų susirinkimas 2017-04-20. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje. 50/50%	
15	Nevėžio g. 29 Miežiškių mstl. (VšĮ VKŪ)	2017-04-20	4	152,96	2017-09-22		UAB „Aukštaitijos ranga“ Patvirtinta statybos pradžia 2018-02-21	UAB “Kiwa inspecta“ 490 Eur 2017-10-13	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-09-22 Pabaig. 2018-09-22 IP darbai 54 790 Eur Sut.d. 50 518,91 Eur IP proj 4 380. Eur Sut. proj.4 010 Eur Sut. 54 528,91 Eur	TDP 4 009,94 100% St. darbai 23 813,42 49,11 %