

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2018 m. liepos 20 d.
(3 etapas)

| Eil. Nr. | Adresas | Susirinkimo data pritarimui | Butų sk. | Bendras plotas kv.m. | CPO konkurso pabaiga | CVPIS konkurso pabaiga | Rangovas | Statybos tech. priežiūra | Rezultatai | Atliktų darbų sumos, EUR |
|----------|--|-----------------------------|----------|----------------------|----------------------|------------------------|--|---|--|--|
| 1 | Švyturio g. 15, Pažagienių k. (bendrija) | 2017-05-08 | 12 | 606,09 | 2017-08-10 | | UAB „Bodesa“ Šiauliai Patvirtinta statybos pradžia 2018-02-12 | UAB „Prie Lėvens“ 1185,80 Eur. 2017-09-15 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-24 Pabaig. 2018-06-24 IP darbai 160 700 Eur. Sut.d. 146 542,02 Eur. IP proj. 12 860 Eur. Sut. proj.10 964,60 Eur. Sut. 157 506,62 Eur | TDP 10 964,60 Eur 100% St. darbai 138 011,05 Eur 94 % |
| 2 | Švyturio g. 21, Pažagienių k. (bendrija) | 2017-04-21 | 12 | 606,84 | 2017-07-28 | | Nutraukta sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“ Sudaryta nauja sutartis su UAB „Aulaukis“ | UAB „Prie Lėvens“ 1 185,80 Eur. 2017-09-15 d. | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2018-06-11 Pabaig. 2019-04-11 IP darbai 181 740 Eur. Sut.d. 181 729,90 IP proj. 14 540 Eur. Sut. proj. 14 169,10 Sut. 195 899,00 | Vyksta TDP parengimas St. darbai |
| 3 | Vėbrupės g. 22, Skaistgirių k. (JVS) | 2017-05-04 | 4 | 228,21 | 2017-07-26 | | UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžia 2017-12-05 | UAB „Prie Lėvens“ 943,80 Eur. 2017-09-15 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-07-31 Pabaig. 2018-05-31 IP darbai 94 140 Eur. Sut.d. 84 911,14 Eur IP proj. 7530 Eur Sut. proj. 4876,3 Eur Sut. 89 787,44 Eur | TDP 4 876,30 Eur 100% St. darbai 80665,59 Eur 95% |
| 4 | Švyturio g. 33, Pažagienių k. (bendrija) | 2017-05-03 | 18 | 1068,96 | 2017 -11-24 | | UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžia 2018-05-04 | UAB „Prie Lėvens“ 1 573 Eur 2018-01-16 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-11-21 Pabaig. 2018-09-21 IP darbai 2910320 Eur/ Sut.d. 277 467,52 Eur. IP proj. 20 390 Eur. Sut. proj.19 965 Eur. | TDP 19 965 Eur 100% St. darbai 53 221,85 Eur 19% |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----|---------|------------|--|---|--|--|---|
| | | | | | | | | | Sut. 297 432,52 Eur. | |
| 5 | Šermukšnių g. 1, Upytės k. (JVS) | | 9 | 639,64 | | | | | Tikrino Šiaulių bankas, per didelės gyventojų skolas | |
| 6 | Naujamiesčio g. 7, Liberišio k. (VŠĮ VKŪ) | 2017-04-27 | 4 | 193,7 | 2017-09-21 | | UAB „Svalex“ Pasvalys Patvirtinta statybos pradžia 2018-06-15 | UAB „Kiwa inspecta“ 490 Eur. 2017-10-13 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-09-26 Pabaig. 2018-07-26 IP darbai 61 610 Eur. Sut.d. 49 535,46 Eur. IP proj.4 930 Eur. Sut. proj.4 560 Eur. Sut. 54 095,47 Eur | TDP 4560,01 Eur 100% St. darbai 23701,99 Eur 48% |
| 7 | Norušių g. 7, Linkaučių k. (VŠĮ VKŪ) | 2017-03-17 | 12 | 551,37 | 2017-07-28 | | UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžia 2017-12-05 | UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 1 548,80 Eur 2017-08-18 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-07-31 Pabaig. 2018-05-31 IP darbai 139 270 Eur. Sut.d. 129 832,99 Eur. IP proj. 11 140 Eur. Sut. proj. 9 620,10 Eur. Sut. 139 453,10 Eur | TDP 9 620,10Eur 100% St. darbai 115 582,22 Eur 89% |
| 8 | Šventupių g. 13, Šventupių k. (VŠĮ VKŪ) | | 8 | 386,52 | | | | | Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje | |
| 9 | Smėlynės g. 179, Senamiesčio k., (bendrija) | 2017-04-26 | 24 | 1058,54 | 2017-07-28 | | UAB „Bodesa“ Šiauliai Patvirtinta statybos pradžia 2018-05-18 | UAB „Prie Lėvens“ 1 497,98 Eur. 2017-09-15 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž.2017-08-02 Pabaig. 2018-06-02 IP darbai 237 560 Eur Sut.d. 189 095,66 Eur IP proj. 16 630 Eur Sut. proj.16 000 Eur Sut. 205 095,66 Eur | TDP 16 000 Eur 100% St. darbai 10 931Eur 6% |
| 10 | Sporto g. 9, Krekenavos mstl., (JVS) | | 24 | 1324,59 | | | | | Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|----|---------|------------|--|--|--|--|--|
| 11 | Žagienės g. 5, Pažagienių k. (JVS) | 2017-05-02 | 18 | 1166,72 | 2017-11-16 | | UAB „Žilinskis ir Co“ Patvirtinta statybos pradžia 2018-04-17 | UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“ 2 057 Eur. 2017-12-11 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-11-15 Pabaig. 2018-09-15 IP darbai 347 390 Eur Sut.d. 335 827,06 Eur IP proj. 24 320 Eur Sut. proj. 23 950 Eur Sut. 359 777,06 Eur | TDP 23 950 Eur St. darbai 70 088,04 Eur 21% |
| 12 | Sporto g. 15, Krekenavos mstl., (JVS) | | 32 | 1837,8 | | | | | Tikrino Šiaulių bankas, per didelės gyventojų skolas | |
| 13 | Nevėžio g. 18 Miežiškių mstl. (JVS) | 2017-04-20 | 4 | 154,52 | 2017-08-01 | | UAB „Garantas“ Vilnius Statybos leidimas 2017-12-21 Perduota statybvietė 2018-04-05 | UAB „Prie Lėvens“ 687,28 Eur. 2017-09-15 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-01 Pabaig. 2018-06-01 IP darbai 55 770 Eur Sut.d. 53 747,78 Eur IP proj. 4 460 Eur Sut. proj.. 4 090 Eur Sut. 57 837,78 Eur | TDP 4 090 Eur 100% St. darbai 7344,08 Eur 14% |
| 14 | Taikos g. 4 Miežiškių mstl. (bendrija) | | 4 | 333,64 | | | | | Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje | |
| 15 | Nevėžio g. 29 Miežiškių mstl. (VšĮ VKŪ) | 2017-04-20 | 4 | 152,96 | 2017-09-22 | | UAB „Aukštaitijos ranga“ Patvirtinta statybos pradžia 2018-02-21 | UAB „Kiwa inspecta“ 490 Eur 2017-10-13 | Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-09-22 Pabaig. 2018-09-22 IP darbai 54 790 Eur Sut.d. 50 518,91 Eur IP proj 4 380. Eur Sut. proj.4 010 Eur Sut. 54 528,91 Eur | TDP 4 009,94 Eur 100% St. darbai 46 118,92 Eur 91 % |