

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2017 m. rugsėjo 25 d.

(3 etapas)

Eil. Nr.	Adresas	Susirinkimo data pritarimui	Butų sk.	Bendras Plotas kv.m.	CPO Konkurso pabaiga	CVPIS Konkurso pabaiga	Rangovas	Statybos tech. priežiūra	Rezultatai	Atliktų darbų sumos EUR.
1	Švyturio g. 15, Pažagienių k. (bendrija)		12	606,09	2017-08-10		UAB „Bodesa“ Šiauliai Vyksta projektavimo darbai	UAB „Prie Lėvens“ 1185,80 Eur. 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-24 Pabaig. 2018-06-24 IP darbai 160 700 Eur. Sut.d. 146 542,02 Eur. IP proj. 12 860 Eur. Sut. proj.10 964,60 Eur. Sut. 157 506,62 Eur.	
2	Švyturio g. 21, Pažagienių k. (bendrija)		12	606,84	2017-07-28		UAB „Modernaus būsto projektai“ Vyksta projektavimo darbai	UAB „Prie Lėvens“ 1185,80 Eur. 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-03 Pabaig. 2018-06-03 IP darbai 181 740 Eur. Sut.d. 181 706,86 Eur. IP proj. 14 540 Eur. Sut. proj.10 611,70 Eur. Sut. 192 318,56 Eur.	
3	Vėbrupės g.22, Skaistgirių k. (JVS)		4	228,21	2017-07-26		UAB „Aulaukis“ Vyksta projektavimo darbai	UAB „Prie Lėvens“ 943,80 Eur. 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-07-31 Pabaig. 2018-05-31 IP darbai 94 140 Eur. Sut.d. 84 911,14 Eur. IP proj. 7530 Eur. Sut. proj. 4876,3 Eur. Sut. 89 787,44 Eur.	
4	Švyturio g. 33, Pažagienių k. (bendrija)		18	1068,96					Įvyko namo gyventojų susirinkimas 2017-05-03 d. Namo gyventojai nusprendė balsų dauguma dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje. 66 % Tikrina Šiaulių bankas,	

									per didelės gyventojų skolos.
5	Šermukšnių g.1, Upytės k. (JVS)		9	639,64					Įvyko namo gyventojų susirinkimas 2017-04-27 d. Namo gyventojai nusprendė balsų dauguma dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje. 89% Tikrina Šiaulių bankas, per didelės gyventojų skolos.
6	Naujamiesčio g. 7, Liberiškio k. (VšĮ VKŪ)		4	193,7	2017-09-21		UAB „Svalex“ Pasvalys Vyksta projektavimo darbai		Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-09-22 Pabaig. 2018-07-22 IP darbai 61 610 Eur. Sut.d. 49 535,47 Eur. IP proj.4930 Eur. Sut. proj.4560 Eur. Sut. 54 095,47 Eur.
7	Norušių g.7, Linkaučių k. (VšĮ VKŪ)		12	551,37	2017-07-28		UAB „Aulaukis“ Vyksta projektavimo darbai	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 1548,80 Eur.	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-07-31 Pabaig. 2018-05-31 IP darbai 139 270 Eur. Sut.d. 129 832,99 Eur. IP proj. 11 140 Eur. Sut. proj. 9620,11 Eur. Sut. 139 453,10 Eur.
8	Šventupių g.13, Šventupių k. (VšĮ VKŪ)		8	386,52					Įvyko namo gyventojų susirinkimas 2017-04-19 d. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje.

9	Smėlynės g.179, Senamiesčio k., (bendrija)		24	1058,54	2017-07-28		UAB „Bodesa“ Šiauliai Vyksta projektavimo darbai	UAB „Prie Lėvens“ 1497,98 Eur. 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž.2017-08-02 Pabaig. 2018-06-02 IP darbai 237 560 Eur. Sut.d. 189 095,66 Eur. IP proj. 16 630 Eur. Sut. proj.16 000 Eur. Sut. 205 095,66 Eur.
10	Sporto g.9, Krekenavos mstl., (JVS)		24	1324,59					Įvyko namo gyventojų susirinkimas 2017-05-10 d. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje.
11	Žagienės g.5, Pažagienių k. (JVS)		18	1166,72					Įvyko namo gyventojų susirinkimas 2017-05-02 d. Namo gyventojai nusprendė balsų dauguma dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje. 83% Tikrina Šiaulių bankas, per didelės gyventojų skolos.
12	Sporto g.15, Krekenavos mstl., (JVS)		32	1837,8					Įvyko namo gyventojų susirinkimas 2017-04-05 d. Namo gyventojai nusprendė balsų dauguma dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje. 63% Tikrina Šiaulių bankas, per didelės gyventojų skolos.

13	Nevėžio g. 18 Miežiškių mstl. (JVS)		4	154,52	2017-08-01		UAB „Garantas“ Vilnius Vyksta projektavimo darbai	UAB „Prie Lėvens“ 687,28 Eur. 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-01 Pabaig. 2018-06-01 IP darbai 55 770 Eur. Sut.d. 53 747,78 Eur. IP proj. 4460 Eur. Sut. proj. 4090 Eur. Sut. 57 837,78 Eur.	
14	Taikos g. 4 Miežiškių mstl. (bendrija)		4	333,64					Įvyko namo gyventojų susirinkimas 2017-04-20 d. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje. 50/50%	
15	Nevėžio g. 29 Miežiškių mstl. (VšĮ VKŪ)		4	152,96	2017-09-22		UAB „Aukštaitijos ranga“ Vyksta projektavimo darbai		Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-09-22 Pabaig. 2018-09-22 IP darbai 54 790 Eur. Sut.d. 50518,91 Eur. IP proj 4380. Eur. Sut. proj.4010 Eur. Sut. 54 528,91 Eur.	