

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2019 m. rugpjūčio 14 d.  
( 3 etapas )

Eil. Nr.	Adresas	Susirinkimo data pritarimui	Butų sk.	Bendras plotas kv.m.	CPO konkurso pabaiga	CVPIS konkurso pabaiga	Rangovas	Statybos tech. priežiūra	Rezultatai	Atliktų darbų sumos, EUR
1	Švyturio g. 15, Pažagienių k. (bendrija)	2017-05-08	12	606,09	2017-08-10		UAB „Bodesa“ Šiauliai Patvirtinta statybos pradžia 2018-02-12 Statybos užbaigimo aktas 2018-11-29 ACCA-60-181129-00187	UAB „Prie Lėvens“ 1185,80 Eur 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-24 Pabaig. 2018-06-24 IP darbai 160 700 Eur. Sut.d. 146 542,02 Eur IP proj. 12 860 Eur. Sut. proj.10 964,60 Eur. Sut. 157 506,62 Eur	TDP 10 964,60 Eur 100%  St. darbai 144 682 Eur 100 %
2	Švyturio g. 21, Pažagienių k. (bendrija)	2017-04-21	12	606,84	2017-07-28		Nutraukta sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“ Sudaryta nauja sutartis su UAB „Aulaukis“ Vyksta darbai	UAB „Prie Lėvens“ 1 185,80 Eur. 2017-09-15 d.	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2018-06-11 Pabaig. 2019-04-11 Pratęsta 2019-08-25 IP darbai 181 740 Eur. Sut.d. (181 729,90) 181 742 IP proj. 14 540 Eur. Sut. proj. (14 169,10) 14 157 Sut. 195 899,00 Eur	TDP 14 157,0 Eur 100%  St. darbai 164 764 Eur 91 %
3	Vėbrupės g. 22, Skaistgirių k. (JVS)	2017-05-04	4	228,21	2017-07-26		UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžia 2017-12-05 Statybos užbaigimo aktas 2019-01-09 ACCA-60-190109-00001	UAB „Prie Lėvens“ 943,80 Eur. 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-07-31 Pabaig. 2018-05-31 IP darbai 94 140 Eur Sut.d. 84 911,14 Eur IP proj. 7 530 Eur Sut. proj. 4 876,3 Eur Sut. 89 787,44 Eur	4 876,30 Eur. 100% St. darbai 84 911,14 Eur 100%
4	Švyturio g. 33, Pažagienių k. (bendrija)	2017-05-03	18	1068,96	2017 -11-24		UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžia 2018-05-04 Statybos užbaigimo aktas 2019-04-16 ACCA-60-190416-00049	UAB „Prie Lėvens“ 1 573 Eur 2018-01-16	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-11-21 Pabaig. 2018-09-21 IP darbai 2910320 Eur Sut.d. 277 467,52 Eur IP proj. 20 390 Eur. Sut. proj.19 965 Eur	TDP 19 965 Eur 100% St. darbai 277 467,52 Eur 100%

									Sut. 297 432,52 Eur	
5	Šermukšnių g. 1, Upytės k. (JVS)		9	639,64	Statybos rangos darbai nupirkti per CVPIS 2019-08-05		Proj. paslauga UAB „A-Z projektai“ Statybos rangos konkursą laimėjo UAB „Aestas“, rangovui pateikta sutartis pasirašymui.		Pasirašyta proj. sutartis Pradž. 2018-12-03 Pabaig. 2019-02-26 IP proj. 13 070 Eur Sut. proj. 8 995,14 Eur	TDP 8 995,14 Eur 100%
6	Naujamiesčio g. 7, Liberiščio k. (VŠĮ VKŪ)	2017-04-27	4	193,7	2017-09-21		UAB „Svalex“ Pasvalys Patvirtinta statybos pradžia 2018-06-15 Statybos užbaigimo aktas 2018 -12-11 ACCA-60-181211-00195	UAB „Kiwa inspecta“ 490 Eur 2017-10-13	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-09-26 Pabaig. 2018-07-26 IP darbai 61 610 Eur Sut.d. 49 535,46 Eur IP proj.4 930 Eur. Sut. proj. 4 560 Eur Sut. 54 095,47 Eur	TDP 4 560,01 Eur 100% St. darbai 100% 49 456,81 Eur
7	Norušių g. 7, Linkaučių k. (VŠĮ VKŪ)	2017-03-17	12	551,37	2017-07-28		UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžia 2017-12-05 Statybos užbaigimo aktas 2019-07-29 ACCA-20-190729-00235	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 1 548,80 Eur 2017-08-18	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-07-31 Pabaig. 2018-05-31 IP darbai 139 270 Eur Sut.d. 129 832,99 Eur IP proj. 11 140 Eur Sut. proj. 9 620,10 Eur Sut. 139 453,10 Eur	TDP 9 620,10 Eur 100% St. darbai 129 832,99 Eur 100%
8	Šventupių g. 13, Šventupių k. (VŠĮ VKŪ)		8	386,52					<b>Namo gyventojai atsisakė</b> dalyvauti namo renovacijos programoje	
9	Smėlynės g. 179, Senamiesčio k., (bendrija)	2017-04-26	24	1058,54	2017-07-28		UAB „Bodesa“ Šiauliai Patvirtinta statybos pradžia 2018-05-18 Statybos užbaigimo aktas 2019-07-26 ACCA-20-190726-00230	UAB „Prie Lėvens“ 1 497,98 Eur 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž.2017-08-02 Pabaig. 2018-06-02 IP darbai 237 560 Eur Sut.d. 189 095,66 Eur IP proj. 16 630 Eur Sut. proj.16 000 Eur Sut. 205 095,66 Eur	TDP 16 000 Eur 100% St. darbai 189 095,66 Eur 100%

10	Sporto g. 9, Krekenavos mstl., (JVS)		24	1324,59					<b>Namo gyventojai atsisakė</b> dalyvauti namo renovacijos programoje	
11	Žagienės g. 5, Pažagienių k. (JVS)	2017-05-02	18	1166,72	2017-11-16		UAB „Žilinskis ir Co“ Patvirtinta statybos pradžia 2018-04-17 Statybos užbaigimo aktas 2019-05-23 ACCA-60-190523-00068	UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“ 2 057 Eur 2017-12-11	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-11-15 Pabaig. 2018-09-15 Pratęsta 2019-03-30 IP darbai 347 390 Eur Sut.d. 335 827,06 Eur IP proj. 24 320 Eur Sut. proj. 23 950 Eur Sut. 359 777,06 Eur	TDP 23 950 Eur  St. darbai 333 989,58 Eur 99,45 % yra nevykdomų darbų
12	Sporto g. 15, Krekenavos mstl., (JVS)		32	1837,8					Tikrino Šiaulių bankas, <b>per didelės gyventojų skolos</b>	
13	Nevėžio g. 18 Miežiškių mstl. (JVS)	2017-04-20	4	154,52	2017-08-01		UAB „Garantas“ Vilnius Statybos leidimas 2017-12-21 Perduota statybvieta 2018-04-05 Vyko statybos darbai kol rangovas bankrutavo. Statybos darbai sustabdyti	UAB „Prie Lėvens“ 687,28 Eur 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-01 Pabaig. 2018-06-01 Pratęsta 2018-12-01 IP darbai 55 770 Eur Sut.d. 53 747,78 Eur IP proj. 4 460 Eur Sut. proj. 4 090 Eur Sut. 57 837,78 Eur	TDP 4 090 Eur 100%  St. darbai 17 726,16 Eur 32,98 %
14	Taikos g. 4 Miežiškių mstl. (bendrija)		4	333,64					<b>Namo gyventojai atsisakė</b> dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje	
15	Nevėžio g. 29 Miežiškių mstl. (VŠĮ VKŪ)	2017-04-20	4	152,96	2017-09-22		UAB „Aukštaitijos ranga“ Patvirtinta statybos pradžia 2018-02-21 Statybos užbaigimo aktas 2018-08-07 Nr. ACCA-60-180807-00126	UAB „Kiwa inspecta“ 490 Eur 2017-10-13	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-09-22 Pabaig. 2018-09-22 IP darbai 54 790 Eur Sut.d. 50 518,91 Eur IP proj 4 380. Eur Sut. proj.4 010 Eur Sut. 54 528,91 Eur	TDP 4 009,94 Eur 100%  St. darbai 50 518,97 Eur 100 %