

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2020 m. rugsėjo 11 d.
(3 etapas)

Ei l. Nr.	Adresas	Susirinkimo data pritarimui	Butų sk.	Bendras plotas kv.m.	CPO konkurso pabaiga	Projektavimo darbų rangovas	Statybos darbų rangovas	Statybos tech. priežiūra	Rezultatai	Atliktų darbų sumos EUR
1	Švyturio g. 15, Pažagienių k. (bendrija)	2017-05-08	12	606,09	2017-08-24		UAB „Bodesa“ Šiauliai Patvirtinta statybos pradžia 2018-02-12 Statybos užbaigimo aktas 2018-11-29 ACCA-60-181129- 00187	UAB „Prie Lėvens“ 1185,80 Eur 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-24 Pabaig. 2018-06-24 Pratęsta 2018-09-24 IP darbai 160 700 Eur. Sut.d. 146 542,02 Eur IP proj. 12 860 Eur. Sut. proj.10 964,60 Eur Sut. 157 506,62 Eur	TDP 10.964,60 Eur 100% St. darbai 144 466,55 Eur 100 %
2	Švyturio g. 21, Pažagienių k. (bendrija)	2017-04-21	12	606,84	2018-06-11		Nutraukta sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“ Sudaryta nauja sutartis su UAB „Aulaukis“ Statybos užbaigimo aktas 2019-11-15 ACCA-20-191115- 00346	UAB „Prie Lėvens“ 1 185,80 Eur. 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2018-06-11 Pabaig. 2019-04-11 Pratęsta 2019-08-25 IP darbai 181 740 Eur. Sut.d. 181 742 IP proj. 14 540 Eur Sut. proj. 14 157 Eur Sut. 195 899 Eur	TDP 14157 Eur 100% St. darbai 181 742,00 Eur 100%
3	Vėbrupės g. 22, Skaistgirių k. (JVS)	2017-05-04	4	228,21	2017-07-26		UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžia 2017-12-05 Statybos užbaigimo aktas 2019-01-09 ACCA-60-190109- 00001 Administruojama gyventojams suteikta Šiaulių banko paskola. (nuo 2019-07-01)	UAB „Prie Lėvens“ 943,80 Eur 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-07-31 Pabaig. 2018-05-31 Pratęsta 2018-06-31 IP darbai 94 140 Eur Sut.d. 84 911,14 Eur IP proj. 7530 Eur Sut. proj. 4876,3 Eur Sut. 89 787,44 Eur	TDP 4 876,30 Eur 100% St. darbai 84 911,14 Eur 100%

4	Švyturio g. 33, Pažagienių k. (bendrija)	2017-05-03	18	1068,96	2017 -11-21		UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžiai 2018-05-04 Statybos užbaigimo aktas 2019-04-16 ACCA-60-190416- 00049	UAB „Prie Lėvens“ 1 573 Eur 2018-01-16	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-11-21 Pabaig. 2019-04-16 IP darbai 2910320 Eur Sut.d. 277 467,52 Eur IP proj. 20 390 Eur Sut. proj.19 965 Eur Sut. 297 432,52 Eur	TDP 19 965 Eur 100% St. darbai 277 467,52 Eur 100%
5	Šermukšnių g. 1, Upytės k. (JVS)	2019-10-24	9	639,64	2019-12-12	UAB „A-Z projektai“ Prad. 2018-12-03 Pab. 2019-02-26 IP proj.13 070 Eur Sut. proj. 8 995,14 Eur TDP ekspertizė UAB „Darbasta“ Sutartis 2019-03-28 1 210,00 Eur	UAB Aestas atsisakė pasirašyti sutartį AB „Statkorpas“	UAB „Kontrolė“ 1 950,00 Eur 2020-01-06	Statybos rangos sutartis – derinamas įkainuotos veiklos grafikas, sutartis tvirtinama Būsto energijos taupymo agentūroje	TDP 8 094,90 Eur 100 % St. Darbai 0,00 Eur 0 % Darbai 189939,75 Eur 73,48 %
6	Naujamiesčio g. 7, Liberiškio k. (VšĮ VKŪ)	2017-04-27	4	193,7	2017-09-26		UAB „Svalex“ Pasvalys Patvirtinta statybos pradžiai 2018-06-15 Statybos užbaigimo aktas 2018-12-11 ACCA-60-181211- 00195	UAB „Kiwa inspecta“ 490 Eur 2017-10-13	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-09-26 Pabaig. 2018-07-26 IP darbai 61 610 Eur Sut.d. 49 535,46 Eur IP proj.4 930 Eur Sut. proj.4 560,01 Eur Sut. 54 095,47 Eur	TDP 4560,01 Eur 100% St. darbai 100% 49 456,81 Eur
7	Norušių g. 7, Linkaučių k. (VšĮ VKŪ)	2017-03-17	12	551,37	2017-07-31		UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžiai 2017-12-05 Statybos užbaigimo aktas. 2019-07-29 ACCA-20-190729- 00235	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 1 548,80 Eur 2017-08-18	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-07-31 Pabaig. 2018-05-31 IP darbai 139 270 Eur Sut.d. 129 832,99 Eur IP proj. 11 140 Eur. Sut. proj. 9 620,10 Eur Sut. 139 453,10 Eur	TDP 9 620,10 Eur 100% St. darbai 129 832,99 Eur 100%

8	Šventupių g. 13, Šventupių k. (Vši VKŪ)		8	386,52					Namo gyventojų susirinkimas 2017-04-19. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje.	
9	Smėlynės g. 179, Senamiesčio k., (bendrija)	2017-04-26	24	1058,54	2017-08-02		UAB „Bodesa“ Šiauliai Patvirtinta statybos pradžia 2018-05-18 Statybos užbaigimo aktas 2019-07-26 ACCA-20-190726-00230	UAB „Prie Lėvens“ 1 497,98 Eur 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž.2017-08-02 Pabaig. 2018-06-02 Pratęsta. 2019-01-28 IP darbai 237 560 Eur Sut.d. 189 095,66 Eur IP proj. 16 630 Eur Sut. proj.16 000 Eur Sut. 205 095,66 Eur	TDP 16 000 Eur 100% St. darbai 189 095,66 Eur 100 %
10	Sporto g. 9, Krekenavos mstl., (JVS)		24	1324,59					Namo gyventojų susirinkimas 2017-05-10. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje.	
11	Žagienės g. 5, Pažagienių k. (JVS)	2017-05-02	18	1166,72	2017-11-15		UAB „Žilinskis ir Co“ Patvirtinta statybos pradžia 2018-04-17 Statybos užbaigimo aktas 2019-05-23 ACCA-60-190523-00068	UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“ 2 057 Eur 2017-12-11	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-11-15 Pabaig. 2018-09-15 Pratęsta. 2019-03-30 IP darbai 347 390 Eur Sut.d. 335 827,06 Eur IP proj. 24 320 Eur Sut. proj. 23 950 Eur Sut. 359 777,06 Eur	TDP 23 950 Eur 100% S. darbai 219 229,39 Eur 94,33 %
12	Sporto g. 15, Krekenavos mstl., (JVS)		32	1837,8					2017-04-05 namo gyventojai nusprendė balsų dauguma 63 % dalyvauti namo renovacijos programoje. Tikrino Šiaulių bankas, per didelės gyventojų skolos.	

13	Nevėžio g. 18 Miežiškių mstl. (JVS)	2017-04-20	4	154,52	2017-08-01	<p>UAB „Garantas“ Vilnius Statybos leidimas 2017-12-21 Perduota statybviētė 2018-04-05 Vyko statybos darbai kol rangovas bankrutavo. Statybos darbai sustabdyti</p> <p>UAB „Avestris“ 2019-11- 04 Papildomas susitarimas prie sutarties dėl papildomo finansavimo 2020- 05-05</p>	<p>UAB „Prie Lėvens“ 687,28 Eur 2017-09-15</p>	<p>TDP 4 090 Eur 100% St. darbai 17 726,16 Eur 34,39 %</p> <p>St. darbai 40464,13 Eur Papildomas finansavimas: 1500,00 Eur Aktuota darbų už 29156,00 Eur 91,63 % Išimtas garantinis draudimas 3 m., projektuotojai baigia parengti projekto A laidą, rangos darbai baigti. Dokumentai keliami į Info- statybą objekto pridavimui.</p>
14	Taikos g. 4 Miežiškių mstl. (bendrija)		4	333,64				<p>Namo gyventojų susirinkimas 2017-04-20. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje. 50/50%</p>

15	Nevėžio g. 29 Miežiškių mstl. (VšĮ VKŪ)	2017-04-20	4	152,96	2017-09-22		UAB „Aukštaitijos ranga“ Patvirtinta statybos pradžia 2018-02-21 Statybos užbaigimo aktas 2018-08-07 ACCA-60-180807- 00126	UAB “Kiwa inspecta“ 490 Eur 2017-10-13	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-09-22 Pabaig. 2018-07-22 Pratęsta. 2018-09-10 IP darbai 54 790 Eur Sut.d. 50 518,97 Eur IP proj 4 380. Eur Sut. proj.4 010 Eur Sut. 54 528,91 Eur	TDP 4 009,94 Eur 100% St. darbai 50 518,97 Eur 100 %
----	---	------------	---	--------	------------	--	---	---	--	---

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2020 m. rugsėjo 11 d.
(4 etapas)

Eil. Nr.	Adresas	Sutikimo dalyvauti renovacijoje data	Susirinkimo data pritarimui	Butų sk.	Bendras naudingas plotas kv.m.	Investicijų planų rengėjas	TDP rengėjas	Statybos rangovas	Statybos tech. priežiūra	Rezultatai	Atliktų darbų sumos EUR
1	Nainiškių g. 9, Nainiškių k., Miežiškių sen. (JVS)	2017-11-20		4	269,67	UAB „Mėtupė“ 2017-12-04 400 Eur				Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje. 2018-01-30	
2	Ramioji g. 17, Liūdynės k., Velžio sen.	2017-11-22	2018-01-29	11	491,30	UAB „Mėtupė“ 2017-12-04 400 Eur	UAB „Panprojektas“ 2018-09-19 2018-12-03 2019-02-18 7 139 Eur TDP ekspertizė UAB „Pastatų konstrukcijos“ 2019-02-27 784,08 Eur	UAB „Gebuva“ Patvirtinta statybos pradžia 2019-10-14	UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 1 933,58 Eur 2019-11-08	Finansuotojas VIPA Sutartis Nr. G/D66VE- P1080/I10- 1085, 2019-12- 04	St. darbai 105 198,50 Eur įvykdyta 24,79 % 2020-07-15 sutartis su UAB „Gebuva“ nutraukta. Koreguotas investicijų planas. Naujas balsavimas įvyko: 2020-09- 01, laukiama valstybės paramos sutarties. Gavus sutartį kreipsimės į finansuotoją VIPA dėl papildomų lėšų. Lygiagrečiai pirksim rangos darbus (taupom

												laiką) su papildomu priedašu, kad rangos darbu sutartis bus pasirašyta, gavus papildomą finansavimą.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2020 m. rugsėjo 11 d.
(5 etapas)

Eil. Nr.	Adresas	Sutikimo dalyvauti renovacijoje data	Susirinkimo data pritarimui	Butų sk.	Bendras naudingas plotas kv.m.	Investicijų planų rengėjas	TDP rengėjas	Statybos rangovas	Statybos tech. priežiūra	Rezultatai	Atliktų darbų sumos EUR
1	Dvaro g.20 Niaukonių k., Smilgių sen.	2018-08-08	2018-12-18	4	182,18	UAB Froleta 502,15 Eur 2018-09-04 2018-09-18	Perkami CPO projektavimo darbai - konkurso pabaiga 2020-01-16 Per CPO nenupirkom projektavimo darbų, vyksta apklausa raštu			Investicijų planas patvirtintas BETA 2019-02-21 Sudaryta Valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis Nr. B6.1-2019-230. 2019-08-23	
2	Krekenavos g.8 Ramygalos m.	2018-08-08	2018-12-19	8	324,94	UAB Froleta 502,15 Eur 2018-09-04 2018-09-18				Investicijų planas patvirtintas BETA 2019-02-21 Laukiama patvirtinimo dėl tolimesnio dalyvavimo	. Per didelės gyventojų skolos
3	Taikos g.6 Miežiskių mstl.			8	501,86	UAB Froleta 508,20 Eur 2018-09-10 2018-10-09				Namo gyventojų susirinkimas 2018-12-20 d. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje.	
4	Kirkūnų g.80 Kirkūnų k., Velžio sen.	2018-08-07	2018-12-04	4	294,41	MB Energinis Lt 500 Eur 2018-09-03 2018-09-17	Perkami CPO projektavimo darbai - konkurso pabaiga 2020-01-16 Vyksta projektavimo darbai su			Investicijų planas patvirtintas BETA 2019-02-21 Sudaryta Valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis	TDP – 8990,30 Eur

							projekto priežiūra– UAB Polistatyba			Nr. B6.1-2019- 228. 2019-08-23	
5	Vadaktėlių k.3, Naujamiesčio sen.	2018-08-08	2018-11-13	4	193,53	MB Energinis Lt 450 Eur 2018-09-03 2018-09-17				Investicijų planas koreguotas 2019-03-19 Perkeltas į 6 etapą AB Šiaulių bankas nesuteikė finansavimo	
6	Naujamiesčio g.9 Liberiščio k., Naujamiesčio sen.	2018-08-07	2018-12-03	4	154,09	MB Energinis Lt 480 Eur 2018-09-03 2018-09-17				Namo gyventojų susirinkimas 2019-01-29 Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje.	
7	Naujamiesčio g.8 Liberiščio k., Naujamiesčio sen.	2018-09-11	2019-01-08 2019-09-27	8	319,44	MB Energinis Lt 500 Eur 2018-09-26 2018-11-08				Namo gyventojų susirinkimas 2019-01-03 Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje. Sutikimas koreguoti investicijų planą 2019-09-27 Perkeltas į 6 etapą	
8	Topolių g.1 Staniūnų k., Velžio sen.	2018-09-06	2018-12-19	4	183,60	UAB Froleta 605 Eur 2018-10-04 2018-11-15	Perkami CPO projektavimo darbai - konkurso pabaiga 2020- 01-16 Per CPO nenupirkom projektavimo darbų, vyksta apklausa raštu			Investicijų planas patvirtintas BETA 2019-02-21 Sudaryta Valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis Nr. B6.1-2019- 229. 2019-08-23	
9	Draugystės g.5 Bernatonių k., Panevėžio sen.	2018-09-06		8	387,46	MB Energinis Lt 500 Eur	Perkami CPO projektavimo darbai -			Investicijų planas patvirtintas BETA 2019-02-22	TDP – 8 409,50 Eur

			2019-01-03			2018-09-26 2018-11-08	konkurso pabaiga 2020- 01-16 Projektavimo darbai su projekto prižiūra - UAB Polistatyba Vyksta: projekto ekspertizė – UAB Pastatų konstrukcijos			Sudaryta Valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis Nr. B6.1-2019- 227. 2019-08-23	Ekspertizė projekto 1 694,00 Eur
10	Draugystės g.9 Bernatonių k. Panevėžio sen.	2018-09-06		8	491,90	MB Energinis Lt 550 Eur 2018-09-26 2018-11-08				Namo gyventojų susirinkimas 2019-01-03 Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje.	

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2020 m. rugsėjo 11 d.
(6 etapas)

Eil. Nr.	Adresas	Sutikimo dalyvauti renovacijoje data	Susirinkimo data pritarimui	Butų sk.	Bendras naudingas plotas kv.m.	Investicijų planų rengėjas	TDP rengėjas	Statybos rangovas	Statybos tech. priežiūra	Rezultatai	Atliktų darbų sumos EUR
1	Knygnešių g. 4 Ramygalos m., Ramygalos sen.	2019-08-29	2019-11-21	5	151,45	UAB Grosaltera 415,00 Eur 2019-09-17				Investicijų planą ir balsavimo protokolus tikrina BETA	AB Šiaulių bankas nesuteikė finansavimo
2	Pašto g. 4 Ramygalos m., Ramygalos sen.	2019-08-29	2019-11-21	4	153,95	UAB Grosaltera 415,00 Eur 2019-09-17				Investicijų planą ir balsavimo protokolus tikrina BETA	AB Šiaulių bankas nesuteikė finansavimo
3	Švyturio g. 17 Pažagienių k., Panevėžio sen.	2019-07-01	2019-12-04	12	639,64	IĮ P. Liaudanskio 544,50 Eur 2019-07-30	Projektavimo darbai su projekto priežiūra - UAB Statinio projektavimo studija Perkam projekto ekspertizę konkursas: 2020-09-15			Investicijų planą ir balsavimo protokolus tikrina BETA	TDP – 9 680,00 Eur
4	Vadaktėlių k. 3, Naujamiesčio sen.	2018-08-08	Numatomas balsavimas dėl pritarimo pasirinktam investicijų plano variantui 2020-01-09	4	193,53	MB Energinis Lt 450 Eur 2018-09-03 Korekcija investicijų plano 0,00 Eur				Numatomas pritarimas investicijų plano pasirinktam variantui 2020-01-09	AB Šiaulių bankas nesuteikė finansavimo
5	Naujamiesčio g. 8 Liberišio k.,	2018-09-11 Sutikimas		8	319,44	MB Energinis Lt 500 Eur	Vyksta: Projektavimo			Investicijų planą ir balsavimo	TDP – 9 946,20 Eur

	Naujamiesčio sen.	koreguoti investicijų planą 2019-09-27	2019-12-16			2018-09-26 Korekcija investicijų plano 200,00 Eur 2018-12-02	darbai su projekto priežiūra - UAB Polistatyba				protokolus tikrina BETA	
6	Melioratorių g. 9 Dembavos k., Velžio sen.	2019-05-28	Numatomas balsavimas dėl pritarimo pasirinktam investicijų plano variantui 2020-01-23	32	1828,48	UAB „Nomine Consult“ 518,49 Eur 2019-09-03					Numatomas pritarimas investicijų plano pasirinktam variantui 2020-01-23	Namo gyventojų susirinkimas 2020-01-23 Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje.