

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2021 m. rugsėjo 30 d.

(3 etapas)

El. Nr.	Adresas	Susirinkimo data pritarimui	Butų sk.	Bendras plotas kv.m.	CPO konkurso pabaiga	Projektavimo darbų rangovas	Statybos darbų rangovas	Statybos tech. priežiūra	Rezultatai	Atliktų darbų sumos EUR
1	Švyturio g. 15, Pažagienių k. (bendrija)	2017-05-08	12	606,09	2017-08-24		UAB „Bodesa“ Šiauliai Patvirtinta statybos pradžia 2018-02-12 Statybos užbaigimo aktas 2018-11-29 ACCA-60-181129-00187	UAB „Prie Lėvens“ 1185,80 Eur 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-24 Pabaig. 2018-06-24 Pratęsta 2018-09-24 IP darbai 160 700 Eur. Sut.d. 146 542,02 Eur IP proj. 12 860 Eur. Sut. proj.10 964,60 Eur Sut. 157 506,62 Eur	TDP 10.964,60 Eur 100% St. darbai 144 466,55 Eur 100 %
2	Švyturio g. 21, Pažagienių k. (bendrija)	2017-04-21	12	606,84	2018-06-11		Nutraukta sutartis su UAB „Modernaus būsto projektai“ Sudaryta nauja sutartis su UAB „Aulaukis“ Statybos užbaigimo aktas 2019-11-15 ACCA-20-191115-00346	UAB „Prie Lėvens“ 1 185,80 Eur. 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2018-06-11 Pabaig. 2019-04-11 Pratęsta 2019-08-25 IP darbai 181 740 Eur. Sut.d. 181 742 IP proj. 14 540 Eur Sut. proj. 14 157 Eur Sut. 195 899 Eur	TDP 14157 Eur 100% St. darbai 181 742,00 Eur 100%
3	Vėbrupės g. 22, Skaistgirių k. (JVS)	2017-05-04	4	228,21	2017-07-26		UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžia 2017-12-05 Statybos užbaigimo aktas 2019-01-09 ACCA-60-190109-00001	UAB „Prie Lėvens“ 943,80 Eur 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-07-31 Pabaig. 2018-05-31 Pratęsta 2018-06-31 IP darbai 94 140 Eur Sut.d. 84 911,14 Eur IP proj. 7530 Eur Sut. proj. 4876,3 Eur Sut. 89 787,44 Eur	TDP 4 876,30 Eur 100% St. darbai 84 911,14 Eur 100%
4	Švyturio g. 33, Pažagienių k. (bendrija)	2017-05-03	18	1068,96	2017 -11-21		UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžia 2018-05-04	UAB „Prie Lėvens“ 1 573 Eur	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-11-21 Pabaig. 2019-04-16	TDP 19 965 Eur 100%

							Statybos užbaigimo aktas 2019-04-16 ACCA-60-190416-00049	2018-01-16	IP darbai 2910320 Eur Sut.d. 277 467,52 Eur IP proj. 20 390 Eur Sut. proj. 19 965 Eur Sut. 297 432,52 Eur	St. darbai 277 467,52 Eur 100%
5	Šermukšnių g. 1, Upytės k. (JVS)	2019-10-24	9	639,64	2019-12-12	UAB „A-Z projektai“	UAB Aestas atsisakė pasirašyti sutartį AB „Statkorpas“ Statybos užbaigimo aktas 2020-12-22 ACCA-20-201222-00356	UAB „Kontrolė“ 1 950,00 Eur 2020-01-06	Prad. 2018-12-03 Pab. 2019-02-26 IP proj. 13 070 Eur Sut. proj. 8 995,14 Eur TDP ekspertizė UAB „Darbasta“ 2019-03-28 sutartis 1 210,00 Eur	TDP 8 094,90 Eur 100 % St. Darbai 178 918,19 Eur 100 %
6	Naujamiesčio g. 7, Liberiškio k. (VšĮ VKŪ)	2017-04-27	4	193,7	2017-09-26		UAB „Svalex“ Pasvalys Patvirtinta statybos pradžia 2018-06-15 Statybos užbaigimo aktas 2018-12-11 ACCA-60-181211-00195	UAB „Kiwa inspecta“ 490 Eur 2017-10-13	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-09-26 Pabaig. 2018-07-26 IP darbai 61 610 Eur Sut.d. 49 535,46 Eur IP proj. 4 930 Eur Sut. proj. 4 560,01 Eur Sut. 54 095,47 Eur	TDP 4560,01 Eur 100% St. darbai 100% 49 456,81 Eur
7	Norušių g. 7, Linkaučių k. (VšĮ VKŪ)	2017-03-17	12	551,37	2017-07-31		UAB „Aulaukis“ Patvirtinta statybos pradžia 2017-12-05 Statybos užbaigimo aktas. 2019-07-29 ACCA-20-190729-00235	UAB „Statybu inžinierinės paslaugos“ 1 548,80 Eur 2017-08-18	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-07-31 Pabaig. 2018-05-31 IP darbai 139 270 Eur Sut.d. 129 832,99 Eur IP proj. 11 140 Eur. Sut. proj. 9 620,10 Eur Sut. 139 453,10 Eur	TDP 9 620,10 Eur 100% St. darbai 129 832,99 Eur 100%
8	Šventupių g. 13, Šventupių k. (VšĮ VKŪ)		8	386,52					Namo gyventojų susirinkimas 2017-04-19. Namu gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje.	

9	Smėlynės g. 179, Senamiesčio k., (bendrija)	2017-04-26	24	1058,54	2017-08-02		UAB „Bodesa“ Šiauliai Patvirtinta statybos pradžiai 2018-05-18 Statybos užbaigimo aktas 2019-07-26 ACCA-20-190726- 00230	UAB „Prie Lėvens“ 1 497,98 Eur 2017-09-15	Pasirašyta rangos sutartis Pradž.2017-08-02 Pabaig. 2018-06-02 Pratęsta. 2019-01-28 IP darbai 237 560 Eur Sut.d. 189 095,66 Eur IP proj. 16 630 Eur Sut. proj.16 000 Eur Sut. 205 095,66 Eur	TDP 16 000 Eur 100% St. darbai 189 095,66 Eur 100 %
10	Sporto g. 9, Krekenavos mstl., (JVS)		24	1324,59					Namo gyventojų susirinkimas 2017-05-10. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje.	
11	Žagienės g. 5, Pažagienių k. (JVS)	2017-05-02	18	1166,72	2017-11-15		UAB „Žilinskis ir Co“ Patvirtinta statybos pradžiai 2018-04-17 Statybos užbaigimo aktas 2019-05-23 ACCA-60-190523- 00068	UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“ 2 057 Eur 2017-12-11	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-11-15 Pabaig. 2018-09-15 Pratęsta. 2019-03-30 IP darbai 347 390 Eur Sut.d. 335 827,06 Eur IP proj. 24 320 Eur Sut. proj. 23 950 Eur Sut. 359 777,06 Eur	TDP 23 950 Eur 100% St. darbai 219 229,39 Eur 94,33 %
12	Sporto g. 15, Krekenavos mstl., (JVS)		32	1837,8					2017-04-05 namo gyventojai nusprendė balsų dauguma 63 % dalyvauti namo renovacijos programoje. Tikrino Šiaulių bankas, per didelės gyventojų skolas.	

13	Nevėžio g. 18 Miežiškių mstl. (JVS)	2017-04-20	4	154,52	2017-08-01		<p>UAB „Garantas“ Vilnius Statybos leidimas 2017-12-21 Perduota statybviė 2018-04-05 Vyko statybos darbai kol rangovas bankrutavo. Statybos darbai sustabdyti</p> <p>UAB „Avestris“ 2019-11-04 Papildomas susitarimas prie sutarties dėl papildomo finansavimo 2020- 05-05 Statybos užbaigimo aktas 2021-06-21 ACCA-20-2010621- 00159</p>	<p>UAB „Prie Lėvens“ 687,28 Eur 2017-09-15</p>	<p>Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-08-01 Pabaig. 2018-06-01 Pratęsta. 2018-12-01 IP darbai 55 770 Eur Sut.d. 53 747,78 Eur IP proj. 4 460 Eur Sut. proj. 4 090 Eur Sut. 57 837,78 Eur</p> <p>Išimtas garantinis draudimas 3 metams, su projektuotojais baiginėjama parengti projekto A laidą, rangos darbai baigti. Dokumentai keliami į Infostatybą objekto pridavimui. Buvo nepriduota dėl gaisrininkų reikalavimų kaminų įrengimui. Koreguotas investicijų planas</p>	<p>TDP 4 090 Eur 100% St. darbai 17 726,16 Eur 34,39 % St. darbai 40 464,13 Eur Papildomas finansavimas: 1500,00 Eur + papildomas finansavimas 9 012,26 Eur (dujų katilams) Atlikta darbų už 29 156,00 Eur 100,00 %</p>
----	---	------------	---	--------	------------	--	--	---	---	---

14	Taikos g. 4 Miežiškių mstl. (bendrija)		4	333,64					Namo gyventojų susirinkimas 2017-04-20. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje. 50/50%	
15	Nevėžio g. 29 Miežiškių mstl. (VšĮ VKŪ)	2017-04-20	4	152,96	2017-09-22		UAB „Aukštaitijos ranga“ Patvirtinta statybos pradžiai 2018-02-21 Statybos užbaigimo aktas 2018-08-07 ACCA-60-180807- 00126	UAB “Kiwa inspecta“ 490 Eur 2017-10-13	Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2017-09-22 Pabaig. 2018-07-22 Pratęsta. 2018-09-10 IP darbai 54 790 Eur Sut.d. 50 518,97 Eur IP proj 4 380. Eur Sut. proj.4 010 Eur Sut. 54 528,91 Eur	TDP 4 009,94 Eur 100% St. darbai 50 518,97 Eur 100 %