

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2021 m. rugsėjo 30 d.  
(4 etapas)

| Eil. Nr. | Adresas                                                     | Sutikimo dalyvauti renovacijoje data | Susirinkimo data pritarimui | Butų sk. | Bendras naudingas plotas kv.m. | Investicijų planų rengėjas            | TDP rengėjas                                                                                                                                           | Statybos rangovas                                                                                                                                                                                                                             | Statybos tech. priežiūra                                           | Rezultatai                                                                                                                                                  | Atliktų darbų sumos EUR                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Nainiškių g. 9,<br>Nainiškių k.,<br>Miežiškių sen.<br>(JVS) | 2017-11-20                           |                             | 4        | 269,67                         | UAB „Mėtupė“<br>2017-12-04<br>400 Eur |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje.<br>2018-01-30                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
| 2        | Ramioji g. 17,<br>Liūdynės k.,<br>Velžio sen.               | 2017-11-22                           | 2018-01-29                  | 11       | 491,30                         | UAB „Mėtupė“<br>2017-12-04<br>400 Eur | UAB „Panprojektas“<br>2018-09-19<br>2018-12-03<br>2019-02-18<br>7 139 Eur<br>TDP ekspertizė<br>UAB „Pastatų konstrukcijos“<br>2019-02-27<br>784,08 Eur | UAB „Gebuva“<br>2019-10-14 patvirtinta statybos pradžia.<br>2020-07-15 nutraukta rangos sutartis dėl įsipareigojimų nevykdymo, rangovas įtrauktas į nepatikimų rangovų sąrašą.<br>UAB „Avestris“<br>2020-11-30 Statybos pradžia<br>2020-12-21 | UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“<br>1 933,58 Eur<br>2019-11-08 | Finansuotojas VIPA Sutartis Nr. G/D66VE-P1080/I10-1085, 2019-12-04<br><br>2021-09-28 paskelbta statybos užbaigimo komisija, kuri darbą baigia<br>2021-10-05 | St. darbai 105 198,50 Eur įvykdyta 24,79 %<br>2020-07-15 sutartis su UAB „Gebuva“ nutraukta.<br>Koreguotas investicijų planas. Naujas balsavimas:<br>2020-09-01 St. darbai 136 400,00 Eur 100% |