

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2021 m. sausio 11 d.
(4 etapas)

Eil. Nr.	Adresas	Sutikimo dalyvauti renovacijoje data	Susirinkimo data pritarimui	Butų sk.	Bendras naudingas plotas kv.m.	Investicijų planų rengėjas	TDP rengėjas	Statybos rangovas	Statybos tech. priežiūra	Rezultatai	Atliktų darbų sumos EUR
1	Nainiškių g. 9, Nainiškių k., Miežiškių sen. (JVS)	2017-11-20		4	269,67	UAB „Mėtupė“ 2017-12-04 400 Eur				Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos (atnaujinimo) programoje. 2018-01-30	
2	Ramioji g. 17, Liūdynės k., Velžio sen.	2017-11-22	2018-01-29	11	491,30	UAB „Mėtupė“ 2017-12-04 400 Eur	UAB „Panprojektas“ 2018-09-19 2018-12-03 2019-02-18 7 139 Eur TDP ekspertizė UAB „Pastatų konstrukcijos“ 2019-02-27 784,08 Eur	UAB „Gebuva“ Patvirtinta statybos pradžia 2019-10-14 UAB „Avestris“ Statybos pradžiai 2020- 12-21	UAB „Statybu inžinierinės paslaugos“ 1 933,58 Eur 2019-11-08	Finansuotojas VIPA <i>Sutartis</i> <i>Nr. G/D66VE- P1080/I10- 1085, 2019-12- 04</i> Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2020- 11-30 Pabaiga 2021- 09-21	St. darbai 105 198,50 Eur Įvykdyta 24,79 % 2020-07-15 sutartis su UAB „Gebuva“ nutraukta. Koreguotas investicijų planas. Naujas balsavimas įvyko: 2020-09- 01 St. darbai 136 400,00 Eur