

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2021 m. sausio 11 d.  
( 5 etapas )

Eil. Nr.	Adresas	Sutikimo dalyvauti renovacijoje data	Susirinkimo data pritarimui	Butų sk.	Bendras naudingas plotas kv.m.	Investicijų planų rengėjas	TDP rengėjas	Statybos rangovas	Statybos tech. priežiūra	Rezultatai	Atliktų darbų sumos EUR
1	Dvaro g.20 Niaukonių k., Smilgių sen.	2018-08-08	2018-12-18	4	182,18	UAB Froleta 502,15 Eur 2018-09-04 2018-09-18	Perkami CPO proj. darbai - konkurso pabaiga 2020-01-16 Nenupirkus per CPO, atlikta apklausa raštu <b>Vyksta projektavimo darbai</b>	<b>Rangos Darbai su projektavimu per CVP IS AB A&amp;R Paslaugos 2020-12-15 iki 2021-10-15</b>		Investicijų planas patvirtintas BETA 2019-02-21 Sudaryta Valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis Nr. B6.1-2019-230. 2019-08-23	<b>TDP su priežiūra – 4 840,00 Eur Rangos darbai – 77 682,00 Eur</b>
2	Krekenavos g.8 Ramygalos m.	2018-08-08	2018-12-19	8	324,94	UAB Froleta 502,15 Eur 2018-09-04 2018-09-18				Investicijų planas patvirtintas BETA 2019-02-21 Laukiama patvirtinimo dėl tolimesnio dalyvavimo	<b>Per didelės gyventojų skolos</b>
3	Taikos g.6 Miežiskių mstl.			8	501,86	UAB Froleta 508,20 Eur 2018-09-10 2018-10-09				<b>Namo gyventojų susirinkimas 2018-12-20 d. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje.</b>	
4	Kirkūnų g.80 Kirkūnų k., Velžio sen.	2018-08-07	2018-12-04	4	294,41	MB Energinis Lt 500 Eur 2018-09-03 2018-09-17	Perkami CPO proj. darbai - konkurso pabaiga 2020-01-16 TDP + PVP – UAB Polistatyba			Investicijų planas patvirtintas BETA 2019-02-21 Sudaryta Valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti)	<b>TDP – 8990,30 Eur Projekto ekspertizė – UAB „Projektų ekspertizė“ – 1 500,40 Eur</b>

							Vyksta ekspertizė			teikimo sutartis Nr. B6.1-2019-228. 2019-08-23	
5	Vadaktėlių k.3, Naujamiesčio sen.	2018-08-08	2018-11-13	4	193,53	MB Energinis Lt 450 Eur 2018-09-03 2018-09-17				<b>Investicijų planas koreguotas 2019-03-19</b> <b>Perkeltas į 6 etapą</b> <b>AB Šiaulių bankas nesuteikė finansavimo</b>	
6	Naujamiesčio g.9 Liberiškio k., Naujamiesčio sen.	2018-08-07	2018-12-03	4	154,09	MB Energinis Lt 480 Eur 2018-09-03 2018-09-17				<b>Namo gyventojų susirinkimas 2019-01-29</b> <b>Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje.</b>	
7	Naujamiesčio g.8 Liberiškio k., Naujamiesčio sen.	2018-09-11	2019-01-08 2019-09-27	8	319,44	MB Energinis Lt 500 Eur 2018-09-26 2018-11-08				<b>Namo gyventojų susirinkimas 2019-01-03</b> <b>Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje.</b> <b>Sutikimas koreguoti investicijų planą 2019-09-27</b> <b>Perkeltas į 6 etapą</b>	
8	Topolių g.1 Staniūnų k., Velžio sen.	2018-09-06	2018-12-19	4	183,60	UAB Froleta 605 Eur 2018-10-04 2018-11-15	Perkami CPO projektavimo darbai - konkurso pabaiga 2020-01-16 Nenupirkus per CPO, atlikta apklausa raštu			Investicijų planas patvirtintas BETA 2019-02-21 Sudaryta Valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis Nr. B6.1-2019-229. 2019-08-23	<b>Viešasis pirkimas Darbai su projektavimu per CVP IS 2021-01-05 vertinami rangovai</b>
9	Draugystės g.5 Bernatonių k., Panevėžio sen.	2018-09-06	2019-01-03	8	387,46	MB Energinis Lt 500 Eur 2018-09-26	Perkami CPO proj. darbai - konkurso pabaiga 2020-	<b>Rangovas UAB „Aukštaitijos ranga“</b>		Investicijų planas patvirtintas BETA 2019-02-22 Sudaryta	<b>TDP – 8 409,50 Eur</b> <b>Ekspertizė projekto 1 694,00</b>

						2018-11-08	01-16 TDP + PVP UAB Polistatyba Pr. ekspertizė UAB Pastatų konstrukcijos	<b>2020-12-09, rengiamas įkainotos veiklos grafikas</b>		Valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis Nr. B6.1-2019- 227. 2019-08-23	<b>Eur</b> <b>Rangos darbai –</b> <b>134 600,04 Eur</b>
<b>10</b>	Draugystės g.9 Bernatonių k. Panevėžio sen.	2018-09-06		8	491,90	MB Energinis Lt 550 Eur 2018-09-26 2018-11-08				<b>Namo gyventojų susirinkimas</b> <b>2019-01-03</b> <b>Namo gyventojai atsisakė dalyvauti</b> <b>namo renovacijos programoje.</b>	