

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2021 m. rugsėjo 30 d.
(5 etapas)

Eil. Nr.	Adresas	Sutikimo dalyvauti renovacijoje data	Susirinkimo data pritarimui	Butų sk.	Bendras naudingas plotas kv.m.	Investicijų planų rengėjas	TDP rengėjas	Statybos rangovas	Statybos tech. priežiūra	Rezultatai	Atliktų darbų sumos EUR
1	Dvaro g.20 Niaukonių k., Smilgių sen.	2018-08-08	2018-12-18	4	182,18	UAB Froleta 502,15 Eur 2018-09-04 2018-09-18	Nenupirkus per CPO, atlikta apklausa raštu 2021-09-16 nupirktą TDP ekspertizė per CPO UAB „Statybų idėja“	Rangos Darbai su projektavimu per CVP IS AB A&R Paslaugos 2020-12-15 iki 2021-10-15		Investicijų planas patvirtintas BETA 2019-02-21 Sudaryta Valstybės paramos daugiabučiams namas atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis Nr. B6.1-2019-230. 2019-08-23	TDP su priežiūra – 4 840,00 Eur Rangos darbai – 77 682,00 Eur
2	Krekenavos g.8 Ramygalos m.	2018-08-08	2018-12-19	8	324,94	UAB Froleta 502,15 Eur 2018-09-04 2018-09-18				Investicijų planas patvirtintas BETA 2019-02-21 Laukiama patvirtinimo dėl tolimesnio dalyvavimo	Per didelės gyventojų skolos
3	Taikos g.6 Miežiskių mstl.			8	501,86	UAB Froleta 508,20 Eur 2018-09-10 2018-10-09				Namo gyventojų susirinkimas 2018-12-20 d. Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje.	
4	Kirkūnų g.80 Kirkūnų k., Velžio sen.	2018-08-07	2018-12-04	4	294,41	MB Energinis Lt 500 Eur 2018-09-03 2018-09-17	TDP + PVP – UAB Polistatyba Per CPO projekto ekspertizė UAB Projektų ekspertizė	AB Statkorpas	Per CPO UAB Erdvinė linija 2021-03-22 1178,06 Eur	Vykdomi darbai	TDP – 8 990,30 Eur TDP ekspertizė 1 500,40 Eur Rangos darbai 127 050,00 Eur 2021-08-01 7,78%

5	Vadaktėlių k.3, Naujamiesčio sen.	2018-08-08	2018-11-13	4	193,53	MB Energinis Lt 450 Eur 2018-09-03 2018-09-17				Investicijų planas koreguotas 2019-03-19 Perkeltas į 6 etapą AB Šiaulių bankas nesuteikė finansavimo	
6	Naujamiesčio g.9 Liberiščio k., Naujamiesčio sen.	2018-08-07	2018-12-03	4	154,09	MB Energinis Lt 480 Eur 2018-09-03 2018-09-17				Namo gyventojų susirinkimas 2019-01-29 Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje.	
7	Naujamiesčio g.8 Liberiščio k., Naujamiesčio sen.	2018-09-11	2019-01-08 2019-09-27	8	319,44	MB Energinis Lt 500 Eur 2018-09-26 2018-11-08				Namo gyventojų susirinkimas 2019-01-03 Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje. Sutikimas koreguoti investicijų planą 2019-09-27 Perkeltas į 6 etapą	
8	Topolių g.1 Staniūnų k., Velžio sen.	2018-09-06	2018-12-19	4	183,60	UAB Froleta 605 Eur 2018-10-04 2018-11-15	Nenupirkus per CPO, atlikta apklausa raštu 2021-10-05 įvyko TDP ekspertizės konkursas per CPO	2021-01-18 rangos sutartis su projektavimu UAB „Inovasta		Vykdomas projektavimas	Projektavimo metu koreguotas investicijų planas dėl stogo gegnių išdėstymo. TDP su priežiūra 3 388,00 Eur, Rangos darbai 54 450,00 Eur
9	Draugystės g.5 Bernatonių k., Panevėžio sen.	2018-09-06	2019-01-03	8	387,46	MB Energinis Lt 500 Eur 2018-09-26 2018-11-08	TDP + PVP UAB Polistatyba Pr. ekspertizė UAB Pastatų konstrukcijos	UAB „Aukštaitijos ranga“		Vykdomi darbai	TDP 8 409,50 Eur Per. ekspertizė 1 694,00 Eur Rangos darbai – 134 600,04 Eur 2021-08-01 atlikta darbų 79,91%

10	Draugystės g.9 Bernatonių k. Panevėžio sen.	2018-09-06		8	491,90	MB Energinis Lt 550 Eur 2018-09-26 2018-11-08				Namo gyventojų susirinkimas 2019-01-03 Namo gyventojai atsisakė dalyvauti namo renovacijos programoje.
----	---	------------	--	---	--------	---	--	--	--	---