Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2016 m. kovo 8 d.

1 etapas

Eil. Nr.	Adresas	Susirinkimo data pritarimui	Butų sk.	Bendras plotas	CPO Konkurso pabaiga	CVP IS Konkurso pabaiga	Rangovas	Statybos tech. priežiūra	Rezultatai	Atliktų darbų sumos
1	**Taikos g. 1, Miežiškiai**	**2013-09-18**	**21**	**1451,06**	**1 kartą**	**2014-03-18**	**UAB „Legrama“ Per CVP IS Statybos užbaigimo aktas 2016-01-06 d. Nr. SUA-50-160106-00003**	**UAB „Šiltas namas“ 2014-06-09 2680,52 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-04-14 Pabaig. 2015-02-14 Pratęsta 2015-08-14 Pratęsta 2015-10-31 Pratęsta 2015-12-23** IP darbai 169 320,55 Eur. Sut.d. 140 712,26 Eur. IP proj. 8465,59 Eur. Sut. proj. 7035,61 Eur. **Sut. 147 747,88 Eur.**	**TDP** 7035,61 Eur. **100% St. darbai 140 712,26Eur. 100%**
2	**Taikos g. 1A, Miežiškiai**	**2013-09-18**	**23**	**1497,42**					**Nepritarta**	
3	**Šilelio g. 3, Krekenava**	**2014-01-22**	**42**	**1478,19**	**1 kartą**	**2014-04-25**	**UAB „Orestinos montažas“ Statybos užbaigimo aktas 2015-11-30 d. Nr. SUA-50-151130-00201**	**UAB „Šiltas namas“ 2014-08-04 2698,39 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-05-28 Pabaig. 2015-03-28 Pratęsta 2015-09-15 Pratęsta 2015-10-16 Pratęsta 2015-11-20** IP darbai 159 424,24 Eur. **Sut.d. 137 833,72** Eur. IP proj. 7680,72 Eur. Sut. proj. 4344,26 Eur. **Sut. 142 177,98 Eur.**	**TDP** 4344,26 Eur. **100% St. darbai:** 137 833,72 Eur. **100%**
4	**Vytauto g. 6, Krekenava**	**2013-09-19**	**12**	**1019,68**	**Konkursas įvyko 2014-02-28**		**UAB „Šilo statyba“ Per CPO Statybos užbaigimo**	**UAB „Šiltas namas“ 2014-04-07 2803,17 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-03-05**	**TDP** 7 240,45, Eur. **100%**

							aktas **2015-01-09 d.** **Nr. SUA-50-150109-00003**		**Pabaig. 2015-01-05** IP darbai 156 267,38 Eur. **Sut.d.** 151 471,13 Eur. IP proj. 7 813,95 Eur. Sut. proj. 7 240,45 Eur. **Sut. 158 711,57 Eur.**	St. darbai 151 471,13 Eur. **100%**
5	**Sporto g. 13, Krekenava**	**2013-09-19**	**32**	**2285,02**	**Konkursas įvyko 2014-06-09**		**UAB „Šilo statyba“** **Statybos užbaigimo aktas** **2015-08-31 d.** **Nr. SUA-50-150831-00116**	**UAB „Šiltas namas“** **2014-08-04** **3314,41 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis** **Pradž. 2014-06-10** **Pabaig. 2015-04-10** **Pratęsta 2015-07-31** IP darbai 310 246,76 Eur. **Sut.d. 310 221,45** Eur. IP proj. 15 222,43 Eur. Sut. proj. 15 205,05 Eur. **Sut. 325 426,50 Eur.**	**TDP** 15 205,05 Eur. **100%** St.darbai 310221,76 Eur. **100%**
06	**Veteranų g. 13, Dembava**	**2013-09-17**	**20**	**1346,31**	**3 kartus**	**Konkursas įvyko CVP IS 2014-03-14**	**UAB „ESC“** **Statybos užbaigimo aktas** **2015-07-23 d.** **Nr. SUA-50-150723-00092**	**UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“** **2014-07-14** **2383 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis** **Pradž. 2014-05-22** **Pabaig. 2015-03-22** **Pratęsta 2015-07-31** IP darbai 186 390,76 Eur. **Sut.d. 175 582,14** Eur. IP proj. 9030,35 Eur. Sut. proj. 5792,40 Eur. **Sut. 181 374,54 Eur.**	**TDP** 5792,40 Eur. **100%** St. darbai: 175 582,14 Eur. **100%**
7	**Ramioji g. 5, Liūdynės k.**	**2013-09-17**	**12**	**567,04**	**2014-12-23**		**UAB „Legrama“** **Vyksta statybos darbų pridavimas**	**UAB „Prie Lėvens“** **1294,70 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis** **Pradž. 2015-01-02** **Pabaig. 2015-11-02** **Pratęsta. 2016-06-03** IP darbai 79 442,77 Eur **Sut.d. 77 802,61 Eur.** IP proj. 3973,59 Eur. Sut. proj. **3457,43 Eur.** **Sut. 81 260,04 Eur.**	**TDP** **3475,43 Eur.** **St.darbai** **77 802,61 Eur.** **100 %**
8	**Ramioji g. 8,**	**2013-09-17**	**23**	**1120,81**					**Nepriima bankas dėl**	

	Liūdynės k								**per didelių gyventojų skolų**	
9	**Švyturio g. 13, Pažagienių k.**	**2013-09-25**	**12**	**791,29**	**3 kartus**	**Konkursas įvyko CVP IS 2014-03-14**	**UAB „Legrama“ Per CVP IS** **Statybos užbaigimo aktas 2015-06-29 d. Nr. SUA-50-150629-00075**	**UAB „Šiltas namas“ 2014-06-16 1964,24 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis** **Pradž. 2014-04-14** **Pabaig. 2015-02-14** **Pratęsta 2015-08-14** IP darbai 116 989,11 **Sut.d. 98 212** Eur. IP proj. 5850,32 Eur. Sut. proj. 4910,60 Eur. **Sut. 103 122,60 Eur.**	**TDP** 4910,60 Eur. **100%** St. darbai: 98 212 Eur. **100%**
10	**Švyturio g. 23, Pažagienių k.**	**2013-09-24**	**12**	**900,95**	**1 kartą**	**Konkursas įvyko CVP IS 2014-03-18**	**UAB „Legrama“ Per CVP IS** **Statybos užbaigimo aktas 2015-11-09 d. Nr. SUA-50-151109-00164**	**UAB „Šiltas namas“ 2014-06-16 6 818,24 Lt**	**Pasirašyta rangos sutartis** **Pradž. 2014-04-14** **Pabaig. 2015-02-14** **Pratęsta2015-08-14** **Pratęsta 2015-10-19** IP darbai 119 630,44 Eur. **Sut.d. 98 734,94** Eur. IP proj. 5980,65 Eur. Sut. proj. 4936,75 Eur. **Sut. 103 671,69 Eur.**	**TDP** 4936,75 Eur. **100%** St. darbai: 98 734,94Eur. **100%**
11	**Švyturio g. 29, Pažagienių k.**	**2013-09-24**	**12**	**978,52 638,12**	**1 kartą**	**Konkursas įvyko CVP IS 2014-04-25**	**UAB „Legrama“ Per CVP IS** **Statybos užbaigimo aktas 2015-11-09 d. Nr. SUA-50-151109-00163**	**UAB „Šiltas namas“ 2014-08-04 1874,02 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis** **Pradž. 2014-06-13** **Pabaig. 2015-04-13** **Pratęsta 2015-08-28** **Pratęsta 2015-10-19** IP darbai 137 998,15 Eur Sut.d. **118 680,34 Eur.** IP proj. 6898,75 Eur. Sut. proj. **5553,98 Eur.** **Sut. 124 234,14 Eur.**	TDP **5553,98 Eur.** **100%** St. darbai 118 680,34 Eur. **100%**
12	**Žagienės g. 6, Pažagienių k.**	**2013-09-25 2014-02-13**	**18**	**1162,81**	**2015-01-20**		**UAB „Aulaukis“** **Statybos užbaigimo aktas**	**UAB „Prie Lėvens“ 2015.04.02 1694 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis** **Pradž. 2015-01-20**	**TDP** **4017,20 Eur.** **100%**

							2015-10-06 d. **Nr. SUA-50-151006-00138**		**Pabaig. 2015-09-20** IP darbai 91 157,90 Eur. **Sut.d. 89 888,43 Eur.** IP proj. 4489,11 Eur. Sut. proj.4017,20 Eur. **Sut. 93 905,63 Eur.**	**St. darbai** **89 888,43Eur.** **100%**
13	**Švyturio g. 27, Pažagienių k.**	**2013-09-24**	**18**	**1165,09**	**1 kartą**	**Konkursas įvyko CVP IS 2014-03-18**	**UAB „Legrama“ Per CVP IS** **Statybos užbaigimo aktas** **2015-06-22 d.** **Nr. SUA-50-150622-00071**	**UAB „Šiltas namas“ 2014-06-16 1736,87 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis** **Pradž. 2014-04-14** **Pabaig. 2015-02-14** **Pratęsta 2015-08-14** IP darbai 104211,08 Eur. **Sut.d.86 843,29** Eur. IP proj. 5210,26 Eur. Sut. proj. 4342,17 Eur. **Sut. 91 185,46 Eur.**	TDP 4342,17 Eur. **100%** St. darbai 86 843,29 Eur. **100%**
14	**Kaštonų g. 4, Ramygala**	**2013-09-26**	**12**	**822,39**	**-**				**Nepritarta**	
15	**Kaštonų g. 7, Ramygala**	**2013-09-26**	**12**	**790,39** **611,82**	**3 kartus**	**Konkursas įvyko CVP IS 2014-03-14**	**UAB „ESC“** **Statybos užbaigimo aktas** **2015-07-23 d.** **Nr. SUA-50-150723-00093**	**UAB „Šiltas namas“ 2014-07-14 2299,59 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis** **Pradž. 2014-05-22** **Pabaig. 2015-03-22** **Pratęsta 2015-07-31** IP darbai 123 882,07 Eur. **Sut.d. 119 193,12** Eur. IP proj. 5905,35 Eur. Sut. proj. 4633,92 Eur. **Sut. 123 827,04 Eur.**	TDP 4633,92 Eur. **100%** St. darbai 119 193,12 Eur. **100%**
16	**Kaštonų g. 8, Ramygala**	**2013-09-26**	**10**	**951,83**	**-**				**Nepritarta**	

Informacija dėl daugiabučių namų renovavimo 2016 m. kovo 8 d.

2 etapas

Eil. Nr.	Adresas	Susirinkimo data pritarimui	Butų sk.	Bendras Plotas kv.m.	CPO Konkurso pabaiga	CVP IS Konkurso pabaiga	Rangovas	Statybos tech. priežiūra	Rezultatai	Atliktų darbų sumos EUR.
1 +	**Melioratorių g. Nr.2 Dembavos k. (bendrija)**	**2014-09-24**	**20**	**1308,7**	**2014-12-02**		**UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2015-11-27 d. Nr. SUA-50-151127-00196**	**UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 2649,90 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-12-03 Pabaig. 2015-10-03 Pratęsta 2015-11-15** IP darbai 244 320,55 Eur. **Sut.d. 231 908,87 Eur.** IP proj. 16 508,34 Eur. Sut. proj. 16 470,68 Eur **Sut. 257 989,19 Eur.**	**TDP 16 470,68 Eur. 100% St. darbai 231 908,87 Eur. 100%**
2 +	**Melioratorių g. Nr.3 Dembavos k. (bendrija)**	**2014-09-22**	**32**	**2196,83**	**2014-12-02**		**UAB „ESC“ Statybos užbaigimo aktas 2015-11-27 d. Nr. SUA-50-151127-00197**	**UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 3061,30 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis Pradž. 2014-12-03 Pabaig. 2015-10-03 Pratęsta 2015-11-15** IP darbai 291 033,36 Eur. **Sut.d. 288 135,59 Eur.** IP proj. 19 694,16 Eur. Sut. proj.18 414,65 Eur. **Sut. 296 940,60 Eur.**	**TDP 18 414,65 Eur. 100% St. darbai: 288 135,59 Eur 100%**

3	**Melioratorių g. Nr.4 Dembavos k. (bendrija)**	**2014-10-01**	**32**	**2219,32**	**Konkursas įvyko 2016-01-06**		**UAB „Bodesa“ Šiauliai** **Nėra statybos darbų finansavimo** **Vyksta projektavimo darbai**		**Pasirašyta rangos sutartis** **Pradž. 2016-01-08** **Pabaig.2016-11-08** IP darbai 299 206,44 Eur. **Sut.d. 274 197,66 Eur.** IP proj. 20 945,32 Eur. Sut. proj. 9680 Eur. **Sut. 283 877,66 Eur.**	TDP **Eur.** **%** **St. darbai:** **%**
4	**Melioratorių g. Nr.5 Dembavos k. (bendrija)**	**2014-11-20**	**40**	**2796,64**					**Nepritarta**	
5	**Melioratorių g. Nr.6 Dembavos k. (bendrija)**	**2014-09-22**	**20**	**1321,29**	**2015-03-31**				**Pirkimai per CPO neįvyko. Gyventojai turės apsispręsti dėl pasikeitusių paramos sąlygų**	
6	**Melioratorių g. Nr.7 Dembavos k. (bendrija)**	**2014-09-24**	**32**	**2216,87**	**2014-12-04**		**UAB „Aulaukis“** **Statybos užbaigimo aktas 2015-11-18 d. Nr. SUA-50-151118-00179**	**UAB „Prie Lėvens“** **2 345 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis** **Pradž. 2014-12-04** **Pabaig. 2015-10-04** **Pratęsta 2015-10-19** IP darba. 352 154,77 Eur. Sut. **335 317,57 Eur.** IP proj 24 038,46 Eur. Sut. proj. **23 312,44 Eur.** **Sut. 358 630,01 Eur.**	TDP **23 312,44 Eur.** **100%** **St. darbai:** **335 317,57 Eur.** **100%**
7	**Melioratorių g. Nr.8 Dembavos k. (bendrija)**	**2014-09-26**	**40**	**2751,66**					**Nepritarta**	
8	**Melioratorių g. Nr.9 Dembavos k. (bendrija)**		**32**	**2288,11**					**Nepritarta**	
9	**Melioratorių g. Nr.10 Dembavos k. (bendrija)**		**40**	**2727,86**					**Nepritarta**	
10	**Veteranų g. Nr.15**		**20**	**1346,59**					**Nepritarta**	

	Dembavos k. (JVS)									
11	**Žemdirbių g. Nr.2 Velžio k. (JVS)**	**2014-11-08**	**20**	**1328,89**	**2015-02-18**		**UAB „ESC“** **Vyksta statybos darbai**	**UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 1579,22 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis** **Pradž. 2015-02-18** **Pabaig. 2015-12-18** **Pratęsta.2016-06-18** IP darbai 251 262,74 Eur. Sut.d. 249 069,60 Eur. IP proj. 17 588,62 Eur. Sut. proj. 17 087,62 Eur. **Sut. 266 157,22 Eur.**	TDP **17 087,62 Eur.** **100%** **St.darbai:** **64 008 Eur.** **26%**
12	**Žemdirbių g. Nr.2A Velžio k. (JVS)**	**2014-11-08**	**20**	**1340,84**	**2015-03-30**		**UAB „Aulaukis“** **Vyksta statybos darbai**	**UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 2358,29 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis** **Pradž. 2015-03-30** **Pabaig. 2016-01-30** IP darbai 250 683,50 Eur. Sut.d. 250 683,01 Eur. IP proj. 17 548,08 Eur. Sut. proj. 14 480,99 Eur. **Sut. 265 164 Eur.**	**TDP** **14 480,99 Eur.** **100%** **St. darbai:** **167 236 Eur.** **67%**
13	**Žemdirbių g. Nr.18 Velžio k. (JVS)**	**2014-11-08**	**20**	**1336,61**	**2015-06-04**		**UAB „ESC** **Vyksta statybos darbai**	**UAB „Prie Lėvens“ 1228,15 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis** **Pradž. 2015-06-15** **Pabaig. 2016-04-15** **IP darbai 189 929,91 Eur.** **Sut.d. 188 949.97** **IP proj. 13 296,46 Eur.** **Sut. proj. 12 741.30 Eur.** **Sut. 201 691,27 Eur.**	**TDP** **12 741.30Eur.** **100%** **St. darbai:** **8483 Eur.** **4 %**
14	**Nevėžio g. Nr.50 Velžio k. VšĮ VKŪ**	**2014-11-08**	**8**	**530,04**	**2015-03-31**		**UAB „Legrama“** **Vyksta statybos darbai**	**UAB „Statybų inžinierinės paslaugos“ 592,73 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis** **Pradž. 2015-03-31** **Pabaig. 2016-01-31** IP darbai 94 549,35 Eur. Sut.d. 93 457,93 Eur. IP proj. 7 564,87 Eur. Sut. proj. 6 542,06 Eur. **Sut. 99 999,99 Eur.**	**TDP** **6542.06 Eur.** **100%**

15	**Švyturio g. Nr.25 Pažagienių k. (bendrija „Agro“)**	**2014-11-08**	**12**	**924,31**	**2015-03-05**		**UAB „ESC“** **Vyksta statybos darbai**	**UAB „Prie Lėvens“ 1074,00 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis** **Pradž. 2015-03-09** **Pabaig. 2016-01-09** **Pratęsta.2016-06-09** IP darbai 164 281,16 Eur. Sut.d.164 279,29 Eur. IP proj. 13 142,96 Eur. Sut. proj. 12743,27 Eur. **Sut. 177 022,57 Eur.**	**TDP** **12 743,27 Eur.** **100%** **St. darbai:** **127692 Eur.** **78 %**
16	**Dariaus ir Girėno g. Nr.45 Naujamiesčio mstl. JVS**		**8**	**749,75**					**Nepriima bankas dėl per didelių gyventojų skolų**	
17	**Sporto g. Nr.25 Ramygalos mstl. (JVS)**		**12**	**882,23**			**UAB „Axis Industries“** **Vyksta statybos darbai**	**UAB „Prie Lėvens“ 1085,85 Eur.**	**Pasirašyta rangos sutartis** **Pradž. 2015-07-01** **Pabaig. 2016-04-01** **IP darbai 169 920,06 Eur.** **Sut.d. 165 797,83 Eur.** **IP proj. 13 032,90 Eur.** **Sut. proj. 12 826 Eur.** **Sut. 178 623,83 Eur.**	**TDP** **12 826 Eur.** **100%** **St. darbai** **13 160 Eur.** **8%**
18	**Maironio g. Nr.3 Krekenavos mstl. JVS**		**8**	**471,42**	**2015-03-05**		**UAB „Aulaukis“** **Vyksta statybos darbai**	**UAB „Prie Lėvens“ 1669,80 Eur. 2015-07-16**	**Pasirašyta rangos sutartis** **Pradž.2015-03-09** **Pabaig. 2016-01-09** **Pratęsta 2016-** IP darbai 100 990,50 Eur. Sut.d. 100 352,56 Eue. IP proj. 8080,40 Eur. Sut. proj. 7 526,20 Eur. **Sut. 107 878,76 Eur.**	**TDP** **7526,20 Eur.** **100%** **St. darbai** **89 435,94 Eur.** **89%**